

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

項目	細目	建築工事					
		評価	a	b	c	d	e
1	I 施工体制一般		施工体制が適切である	施工体制がほぼ適切である	他の事項に該当しない	施工体制がやや不備である	施工体制が不備である
			[評価対象項目]				[評価対象項目]
		対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事カルテの登録は、『登録のお願い』を提出し、監督職員の確認を受けた上で契約後10日以内(土日祝日を除く)に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。また、当初の施工計画書に対して変更があった場合、施工の事前に、重大な変更は施工計画書の見直し、軽微な変更は打合せ簿等により処理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が貼付状況報告書等により適切に把握されている。また、対象となる労働者がいない場合はすべての下請業者から辞退届が提出されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内検査が適切に実施され記録等(出来形、出来ばえ、測定記録等)が整理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工体制台帳(下請負総額建築一式工事4,500万円以上、その他工事3,000万円以上の場合)が整備され、また施工体系図が現場に掲げられ、現場の作業分担と一致していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場(作業所)に対する本店や支店による支援体制を整えている。(現場組織表で判断) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事案内板、施工体系図、建設業許可票(全下請業者含む)、労災成立票、建退共ステッカー等が適切に掲示され、写真管理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで、指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 施工体制に関して、監督職員から文書により改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば・・・e <input type="checkbox"/> 施工体制に関して監督職員からの文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば・・・d

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

II	配置技術者(現場代理人等)	標準建築工事成績考査項目表					
		評価	a	b	c	d	e
			技術者が適切に配置されている	技術者がほぼ適切に配置されている	他の事項に該当しない	技術者の配置がやや不備である	技術者の配置が不備である
			[評価対象項目]				[評価対象項目]
		対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 【現場代理人の評価】 現場代理人として、工事全体の把握ができています。また、発注者とのコミュニケーションが適切にとられています。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場代理人として、現場との相違があった場合は監督職員との連絡調整を書面で行っているなど、必要な対応を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 監督職員への報告を適時・的確に行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 【主任(監理)技術者の評価】 施工に先立ち創意工夫または提案をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 書類を標準仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 作業環境、気象、地質条件等の施工上の課題となる条件への対応を図っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下請の施工体制、施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主任(監理)技術者は、明確な根拠に基づいて技術的判断を行い、手戻り、手直し等がなく良好な施工を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 【全体の評価】 作業主任者を配置しなければならない現場で、施工計画書において、作業主任者が選任され確認できる。(作業主任者本人に資格者証の提示を求め、確認ができる。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで、指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば・・・e <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば・・・d

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

2 施工 状況	I 施工 管理	評価	a	b	c	d	e
			施工管理が適切である	施工管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	施工体制がやや不備である	施工体制が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書の照査や、現場との相違がある場合の報告や協議等を適切な時期に書面で行い、監督職員の確認を受けて施工を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく調整が十分に図られている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事材料が施工計画書に記載され、記載された材料と現場搬入材料が一致している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事材料を、品質に影響がないよう保管している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理が、施工計画書に記載された出来形管理項目(出来形管理基準及び規格値等)及び写真管理項目(出来形管理写真等)に基づき管理され、適時、的確に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日常の品質管理が、施工計画書に記載された品質管理項目(試験区分、試験項目、試験方法、試験基準等)及び写真管理項目(撮影項目、撮影時間)に基づき管理され、適時、的確に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場内での整理整頓が日常的になされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 使用材料の品質を証明する資料(品質保証書、写真等)を整理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事打合せ簿を不足なく整理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工場検査の申請、機器承認図の提出等が適切な時期に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理状況が写真管理されている。また、特約条項に記載された処理場であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 運搬及び処理場の委託契約等写しが提出され、産業廃棄物処理・管理報告書、マニフェスト等が適切に管理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事全体で使用機械、車両等で低騒音型、低振動型、排出ガス対策機械・車両を使用し、ステッカーの写真管理がされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 実施工程表等により一工程の施工の検査及び施工の立会いを受ける時期が検討され、事前に報告がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで、指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出されていない。 <input type="checkbox"/> 定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。 <input type="checkbox"/> 契約図書に基づく施工上の義務につき、監督職員から文書により改善指示を行った。	
						上記1項目でも該当すれば・d 2項目以上該当すれば……e	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

II 工程 管理	評価	a	b	c	d	e	
		工程管理が適切である	工程管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	工程管理がやや不備である	工程管理が不備である	
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 前月までの履行状況は翌月の5日までに報告(提出)された。また、フォローアップ等を実施し、適切に工程を管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工程に関する各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整(入居官署等を含む)を積極的に行い、施工の停滞が見られない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工程会議が実施されており、工程表の内容が検討され、関連工事との調整も良く、充実している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 夜間や休日の作業等の計画工程以外の時間外作業がほとんどない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場での工程管理を詳細工程表等を用いて日常的に把握されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 余裕を持って工期内完了が図られた。(工期内に完了検査まで終了した場合に評価する。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。(但し、改善指示による場合を除く) <input type="checkbox"/> 再三請求しても、完了書類が提出されなかった。	
						上記いずれかに該当すれば ……e <input type="checkbox"/> 自主的な工程管理がなされず、監督職員から文書により改善指示を行った 上記に該当すれば……d	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

III 安全対策	評価	a	b	c	d	e
			安全対策を適切に行った	安全対策をほぼ適切に行った	他の事項に該当しない	安全対策がやや不備であった
		[評価対象項目]			[評価対象項目]	
	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月以上活動し記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 店社パトロールを1回/月以上実施し記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 安全管理に関する創意工夫に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 安全教育・訓練等を4時間/月以上適時、的確に実施し記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 安全巡視、ツールボックスミーティング(TBM)又は危険予知(KY)活動等を実施し記録を整備している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 安全管理の臨機の措置を行った。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 過積載防止に積極的に取り組み、また過積載が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、管理されている。(日常点検記録、特定自主点検の記録若しくはステッカーを確認できる。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 重機操作に際して、誘導員の配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仮設工(山留め仮締切、足場、支保工等)について、組立て・設置後や供用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高所作業、墜落防止、落下物の危険防止、第2種酸欠防止、機器等の転倒防止等の対策を立案し、施工に反映している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確に実施されている。また、交通誘導員が必要とされている箇所には、適切に配置されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> 安全対策の不備により重大な災害を受けた。 上記に該当すれば・・・e <input type="checkbox"/> ・安全管理に関して監督職員が文書で改善指示を行った。 ・工事期間に労働災害及び公衆災害が発生した。 上記いずれかに該当すれば・・・d	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

IV 対外関係	評価	a	b	c	d	e
			対外関係が適切であった	対外関係がほぼ適切であった	他の事項に該当しない	対外関係がやや不備であった
		[評価対象項目]			[評価対象項目]	
	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と折衝及び調整をし、トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり地元(入居官署等を含む)との適切な調整を行い、(調整をした事実が工事日誌、記録簿等で確認できる。)トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 第三者からの苦情がなかった。若しくは苦情に対して適切な対応を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。(打合せ記録等の確認ができること。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を看板(完成予想図等)などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストで指摘事項が無い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば……………e <input type="checkbox"/> 請負者の対応による苦情が多い、また対応が悪くトラブルがあった。 <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員から文書により指示を行った。 上記いずれかに該当すれば ……d	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形及び出来ばえ	I 出来形	評価	a	b	c	d	e
			出来形管理が、適切である	出来形管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体、仕上げ材等、主要な部分の数量と設計数量の比較が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 刈谷市工事施工記録写真作成基準の項目を満足しており、必要事項(測点、施工内容等)が黒板に記入され見やすく整理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内の管理基準を設定し、適切に管理している。(施工計画書に社内管理基準が明記されている。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 承諾図、施工図等が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行った 上記に該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来 ばえ	II 品質	評価	a	b	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価 (躯体工事) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の品質が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体工事における施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。 (仕上工事) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の品質が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 内装仕上げ工事における施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 監督職員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来 ばえ	II 品質 建築 工事 ・ 改修	評価	a	b	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の品質が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 内装仕上げ工事における施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。				<input type="checkbox"/> 監督職員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば …e	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来ばえ	II 品質	評価	a	b	c	d	e	
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である	
		[評価対象項目]				[評価対象項目]		
		電気設備工事	対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾函等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材及び施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確保のための工事写真、施工記録等が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> 監督職員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条4項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば …e	

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来ばえ	II 品質	評価	a	b	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
		対象 評価					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条4項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば …e
管・空調設備工事		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾函等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。					
機械設備工事		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材及び施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確保のための工事写真、施工記録等が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他： 					

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来 ばえ	II 品質 取 り こ わ し 工 事	評価	a	b	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]			[評価対象項目]		
		対象 評価					
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別、再資源化に努めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた計画により管理されている。			<input type="checkbox"/> 監督職員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d		
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 廃材処理が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 請負者の管理記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。			<input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条3項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば …e		

標準建築工事成績考査項目表

専任監督員

3 出来形 及び 出来ばえ	II 品質 その他 工事	評価	a	b	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]			[評価対象項目]		
		対象 評価					
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質確認記録の内容が、適切である。			<input type="checkbox"/> 監督員が文書での改善指示を行った。 上記に該当すれば…d		
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の品質が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体工事における施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 内装仕上げ工事における施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> ・監督職員の文書による改造請求に従わなかった。 ・契約書第17条3項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれかに該当すれば …e		

項目	細別	創意工夫キーワード一覧表(創意工夫が多く見られるリスト)
5 創意工夫	I 創意工夫	<p>■準備・後片づけ関係</p> <p><input type="checkbox"/> 1.測量・位置出しにおける工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 2.現地調査方法の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 3.その他: <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p>
		<p>■施工関係</p> <p><input type="checkbox"/> 4.施工に伴う器具・工具・装置類の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 5.工場加工製品等を活用し副産物及び廃棄物の減少に工夫及びリサイクルに対する積極的な取り組み</p> <p><input type="checkbox"/> 6.土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 7.建築部材・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 8.電気設備工事の配線、配管等での工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 9.冷暖房設備・給排水・衛生設備工事等の配管・ダクト等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 10.照明・視界確保等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 11.仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 12.運搬車両・施工機械等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 13.型枠、足場、山留め等の仮設工関係の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 14.施工管理及び品質向上等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 15.プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 16.仮設施工等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 17.既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 18.保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫</p>
		<p>■品質関係</p> <p><input type="checkbox"/> 19.集計ソフト等の活用と工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 20.躯体工事の品質管理の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 21.建築材料・機材の検査・試験に関する工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 22.施工の検査・試験に関する工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 23.品質記録方法の工夫</p>
		<p>■安全衛生関係</p> <p><input type="checkbox"/> 24.安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)</p> <p><input type="checkbox"/> 25.安全教育、技術向上講習会等、教育・ミーティング、安全パトロール等に関する工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 26.現場事務所、労務者休憩所等の環境向上の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 27.酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理、又は粉塵防止対策や作業中の換気等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 28.周辺道路等の事故防止又は一般交通確保等のための工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 29.改修工事における既存施設利用等に対する安全対策の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 30.作業時における作業環境改善等の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 31.ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地域環境への工夫</p>
		<p>■施工管理関係</p> <p><input type="checkbox"/> 32.出来形管理等に関する工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 33.施工計画書及び写真記録等に関する工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 34.出来形、品質との計測関係等の工夫、及び集計の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> 35.CAD、施工管理ソフトの活用</p> <p><input type="checkbox"/> 36.その他: <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p>
		<p>■その他(新技術活用)</p> <p>37.請負者からの提案によるNETIS登録技術の活用(内容により1~2点の加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 加点1点の場合()</p> <p><input type="checkbox"/> 加点2点の場合()</p> <p><input type="checkbox"/> 38.その他: <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p>
記述評価	<p>評定</p> <p><input type="checkbox"/> 評定しない</p>	<p>点</p> <p>※・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価とする。 ・加点は+7点~0点の範囲とする。 ・該当キーワード数の数と重みを勘案して評点する。 ・1項目1点を目安とする。</p>

標準建築工事成績考査項目表

総括監督員

項目 2 施工 状況	細目 II 工程 管理	建築工事				
		評価	a	b	c	d
		<input type="checkbox"/> 工程管理が非常に優れている	<input type="checkbox"/> 工程管理がやや優れている	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 工程管理がやや不備である	<input type="checkbox"/> 工程管理が不備である
[評価対象項目]						
評価 <input type="checkbox"/> 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input type="checkbox"/> 近隣住民(入居者等を含む)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 代休等を確保するなど、適切な人員管理と工程管理が地域住民に好印象を与えている。 <input type="checkbox"/> 配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> その他: 						

標準建築工事成績考査項目表

総括監督員

項目 2 施工 状況	細目 II 安全 対策	標準建築工事成績考査項目表				
		評価	a	b	c	d
		<input type="checkbox"/> 安全対策が非常に優れている	<input type="checkbox"/> 安全対策がやや優れている	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない	<input type="checkbox"/> 安全対策がやや不備であった	<input type="checkbox"/> 安全対策が不備であった
[評価対象項目]						
評価 <input type="checkbox"/> 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input type="checkbox"/> 安全衛生管理体制を確立し組織的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 安全衛生管理活動が適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 安全職場実現への取り組みが地域全体から評価されている。 <input type="checkbox"/> その他: 						

標準建築工事成績考査項目表

総括監督員

6. 社会性等	I 地域への貢献等	評価	a	b	c
		<input type="checkbox"/>	地域への貢献が非常に優れている	<input type="checkbox"/>	地域への貢献がやや優れている
[対象項目]					
対象 評価 <input type="checkbox"/> 周辺地域等の環境保全、生物保護等について具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、積極的に周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> 定期的に広報活動や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> 災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。 <input type="checkbox"/> その他: <input type="checkbox"/> その他: 					

7 法令 遵守 等	評点	法令遵守等の該当事項一覧表	

措 置 内 容	点 数
<input type="checkbox"/> 入札参加資格停止3ヶ月以上	-20 点
<input type="checkbox"/> 入札参加資格停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15 点
<input type="checkbox"/> 入札参加資格停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13 点
<input type="checkbox"/> 入札参加資格停止2週間以上1ヶ月未満	-10 点
<input type="checkbox"/> 文書注意	-8 点
<input type="checkbox"/> 口頭注意	-5 点
<input type="checkbox"/> 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。)	-3 点

<input type="checkbox"/> 該当なし		合計	
-------------------------------	--	----	--

① 本評価項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。

② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。

③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

- 1.入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
- 2.承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
- 3.宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。
- 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
- 5.当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
- 6.建設業法に違反する事実が判明した。 EX)一括下請け、技術者の専任違反等
- 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
- 8.使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
- 9.監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
- 10.下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
- 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。
- 12.受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。
- 13.下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
- 14.安全管理の処分が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

15.その他 理由:

標準建築工事成績考査項目表

総括監督員

		対応事項	【事例】具体的な施工条件等への対応事例
4 工事 特性	I 施工 条件 への 対応	<p>■ 建物規模への対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大2点加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 延べ面積10,000㎡以上の建物。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 大空間のホール等を有する建物。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. その他:</p>	<p>その他(事例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下2階以上の建物。 ・研究所等、特殊設備・機能のある建物。
		<p>■ 建物固有の機能の難しさへの対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大2点加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 対象構造物の耐震レベル</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 建物機能の特殊性</p> <p><input type="checkbox"/> 7. その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてI類及びA類に属する工事。 ・電気設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事。 ・機械設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事。 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り直しを行った工事。 ・研究所施設、美術館等、特殊機能、設備のある建物。
		<p>■ 建物固有の施工技術の難しさへの対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大2点加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合</p> <p><input type="checkbox"/> 11. その他:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事。 ・特殊な工法及び材料等を用いた工事。 ・特殊な設備システムを採用した工事。 ・免震装置を設ける工事。 ・大規模な山留め工法が必要な工事。 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り直しを行う工事。 ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛り替え等を必要とする工事。
		<p>■ 厳しい自然・地盤条件への対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大2点加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 漏水の発生、地下水の影響(地盤掘削時)</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 軟弱地盤、支持地盤の状況</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 雨・雪・気温等の影響</p> <p><input type="checkbox"/> 15. その他:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事。 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
		<p>■ 厳しい周辺環境等、社会条件への対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大2点加点)</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 地中埋設物等の地中内の作業障害</p> <p><input type="checkbox"/> 17. 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物</p> <p><input type="checkbox"/> 18. 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮</p> <p><input type="checkbox"/> 19. 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮</p> <p><input type="checkbox"/> 20. 施工条件が広範囲にわたる工事</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃ガス等の対策が必要な工事。 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事。 ・場内に汚水処理装置(水替え)えお必要とする工事。 ・大気圧を越える気圧下の作業室での工事。 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事。 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事。 ・作業範囲が広範囲に分布している工事
		<p>■ 施工現場での対応(一つレ点を付ければ1点加点、最大10点)</p> <p><input type="checkbox"/> 21. 12ヶ月を超える工期で事故がなく完成した工事(ただし、全面一時中止期間は除く)</p> <p><input type="checkbox"/> 22. 地震、台風などにおいて、適切な臨機の対応をおこなった工事</p> <p><input type="checkbox"/> 23. 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> 24. 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事</p> <p><input type="checkbox"/> 25. 休日、夜間作業が工程の過半を越える工事</p> <p><input type="checkbox"/> 26. 施設を利用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> 27. 特に困難な調整を要する他工事(近隣工区)の請負者が複数ある工事</p> <p><input type="checkbox"/> 28. 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の銅線がある工事</p> <p><input type="checkbox"/> 29. 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 30. 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> 31. 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> 32. その他:</p>	
記述評価	<p>評価</p> <p><input type="checkbox"/> 評価しない</p>	点	<p>※</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加点は+20点~0点の範囲とする。 ・評価は、「5 創意工夫」との二重評価はしない。
		【工事特性 評価の詳細】	
		<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

2 施工 状況	I 施工 管理	評価	a	b	c	d	e	
			施工管理が優れている	施工管理がやや優れている	他の事項に該当しない	施工管理がやや不備である	施工管理が不備である	
		[評価対象項目]					[評価対象項目]	
		対象 評価						
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 契約条項第18条第1項に基づく設計図書の照査又は質疑書を、適切に処理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 使用する材料、機材等の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 実工程表等により、一工程の施工の検査及び施工の立会いを受ける時期が検討され、報告がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 過積載防止に積極的に取り組み、過積載がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計画内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更内容に対応した施工計画書、要領書等を提出している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工体制台帳(下請負総額3,000万円以上、建築一式工事は4,500万円以上)、施工体系図が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書と現場の施工体制が一致している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質管理体制が確立され、有効に機能している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事の関係書類及び資料整理が良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 					<input type="checkbox"/> ・施工管理について監督職員が、文書により改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・契約書に基づく施工上の義務につき、検査職員から文書により指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・施工管理について監督職員からの文書により改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来 形 及 び 出来 ば え	I 出来 形	評価	a a'	b b'	c	d	e	
			出来形管理が適切である	出来形管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である	
		[評価対象項目]					[評価対象項目]	
		対象 評価						
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体、仕上げ材等、主要な部分の数量と設計数量の比較が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 承諾図、施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が、良好であることが、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場における出来形が、設計図書を満足し、施工の精度が高く、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真及び施工記録で的確に確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準等を満足し、創意工夫を持って適切に管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 					<input type="checkbox"/> ・監督職員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。 上記いずれか該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・契約条項第17条2項に基づき破壊検査を行った。 <input type="checkbox"/> ・出来形測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e	
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である	
		[評価対象項目]				[評価対象項目]		
	建築工事(新築)	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 内装仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他(躯体、内装仕上げを除く)工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分なる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 				<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体的に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	建築工事(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、色調が均一で色むら等がない。 <input type="checkbox"/> 外構を含め、全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> 材料・製品の割付やとおりが良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input type="checkbox"/> 保身に配慮した施工がなされている。					

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
	建築工事(改修)	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、施工記録等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補を指示した。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体的に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	建築工事(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で色調が均一で色ムラ等がない。					

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
	電気設備工事	対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。	<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記に該当すれば…e				

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体的に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	電気設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、全体的に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、高い品質、性能が確保されている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。					

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e	
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である	
		[評価対象項目]				[評価対象項目]		
	管・空調等設備工事	対象 評価	<input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。				<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d	
	機械設備工事						<input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	管・空調等設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、全体的に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、高い品質、性能が確保されている。					
	機械設備工事	<input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。					

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
	取りこわし工事	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別、再資源化に努めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた計画により管理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 廃材処理が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 請負者の管理記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体的に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	取りこわし工事	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連設備との調整がなされている。 <input type="checkbox"/> 安全及び環境に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的に美観が良好である。					

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3・出来形及び出来ばえ	II 品質	評価	a a'	b b'	c	d	e
			品質管理が適切である	品質管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		[評価対象項目]				[評価対象項目]	
	その他工事	対象 評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確で品質確保に創意工夫がある。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた品質計画により管理され、品質管理記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質及び形状が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他: 			<input type="checkbox"/> ・監督職員による文書での改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> ・検査時に口頭で手直しの指示を行った。 上記いずれかに該当すれば…d <input type="checkbox"/> ・品質管理が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 上記に該当すれば…e	

標準建築工事成績考査項目表

検査職員

3 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	評価	a	b	c	d	
			仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	仕上げがきめ細かく、全体的に美観がやや良い	他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い	
		【評価対象項目】					
	その他工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連設備との調整がなされ全体的に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的に美観が良好である。					